


Unione Europea  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



P.O.R. CAMPANIA  
2007-2013  
**FESR**  
Fondo Europeo Sviluppo Regionale



REGIONE CAMPANIA

Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013 – PON -FESR -2007 IT 16 I PO 004 "Ambienti per l'apprendimento". – Asse II "qualità degli ambienti scolastici" Obiettivo C "incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti".

Avviso congiunto MIUR-MATTM prot AOODGAI/7667 del 15.06.2010 e s.m.i.

Aut. prot. AOODGAI/12721 del 18/09/2012

FESR 06\_POR\_CAMPANIA-2010-....., FESR06\_POR\_CAMPANIA-2010-...., FESR06\_POR\_CAMPANIA-2010-....., FESR06\_POR\_CAMPANIA-2010-....



**M.I.U.R.**  
Ministero Istruzione,  
Università, Ricerca

**Istituto Comprensivo  
"28 GIOVANNI XXIII-ALIOTTA"  
Infanzia – Primaria – Secondaria 1° grado**

✉ Via Nuova Toscanella, 235 – 80145 Napoli  
**VIII Municipalità**

☎ Uff. di segreteria 081 7405899

[naic8dc00v@istruzione.it](mailto:naic8dc00v@istruzione.it) [naic8dc00v@istruzione.pec.it](mailto:naic8dc00v@istruzione.pec.it)

Cod. Mecc. NAIC8DC00V - C.F. 80031860630

[www.ic28aliotta.it](http://www.ic28aliotta.it)



Unione Europea



Prot. n° 9689 /B32 Fesr

Napoli, 18 dicembre 2015

**Determinazione del Dirigente Scolastico**

(Art. 11 del D. Lgs 163/2006)

**Prot. N. 9689 del 18/12/2015**

**APPROVAZIONE documentazione contabile finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di riqualificazione** - da valere sul Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013 PON-FESR-2007 IT 16 1 PO 004 "Ambienti per l'apprendimento" - Asse II "Qualità degli ambienti scolastici" Obiettivo C "incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'eco sostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione della persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità di vita degli studenti". Avviso congiunto prot. AOODGA/7667 del 15/06/2010 - del plesso "Giovanni XXIII" sito in Via Nuova Toscanella n° 235 e facente parte del I.C.S. "28° Giovanni XXIII - Aliotta"


**CIG: 6140795856**

CUP: assegnati: C68G10001420007 - C68G10001430007 - C68G10001450007 - C68G10001450007

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

**PREMESSO CHE:**

nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013, il Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca (MIUR), avente titolarità sull'Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" - Obiettivo C del Programma Operativo Nazionale (il "PON") "Ambienti per l'Apprendimento"



Unione Europea  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



P.O.R. CAMPANIA  
2007-2013

**FESR**  
Fondo Europeo Sviluppo Regionale



REGIONE CAMPANIA

Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013 – PON -FESR -2007 IT 16 1 PO 004 "Ambienti per l'apprendimento". – Asse II "qualità degli ambienti scolastici" Obiettivo C "incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti".

Avviso congiunto MIUR-MATTM prot AOODGAI/7667 del 15.06.2010 e s.m.i.

Aut. prot. AOODGAI/12721 del 18/09/2012

FESR 06\_POR\_CAMPANIA-2010-..., FESR06\_POR\_CAMPANIA-2010-..., FESR06\_POR\_CAMPANIA-2010-..., FESR06\_POR\_CAMPANIA-2010-...

2007-2013, congiuntamente con il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia (MATTM – DG SEC), ha emesso l'Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 per la presentazione di piani di interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all'efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento dell'attrattività degli spazi scolastici negli istituti di istruzione statali del Primo e del Secondo Ciclo per il triennio 2010-2013;

- con l'Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010, si è inteso dare attuazione agli interventi del PON;
- in particolare, l'Avviso Congiunto è rivolto alle istituzioni scolastiche per la riqualificazione degli edifici loro in uso e di proprietà degli enti locali (Province e Comuni) delle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
- questa Istituzione Scolastica e l'ente locale proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento di riqualificazione, in data 16/01/2015 hanno sottoscritto un accordo ai sensi dell'art. 15 Legge 214/90 al fine di individuare e regolamentare gli strumenti e le modalità di collaborazione tra l'Istituzione Scolastica e l'ente locale ai fini della realizzazione dell'intervento di cui all'Avviso Congiunto;
- l'Autorità di Gestione, con nota prot. n. AOODGAI/12721 del 18/09/2012 ha emesso autorizzazione al finanziamento, per un importo pari a **€ 349.931,31**, per la realizzazione del Piano di intervento denominato "Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelli finalizzati alla qualità della vita degli studenti" presentato da Circolo Didattico "28 Giovanni XXIII" codice mecc. NAEE02800V con sede in Via Nuova Toscanella n° 235 – Napoli, ora Istituto Comprensivo "28 Giovanni XXIII - Aliotta" - Codice Mecc. NAIC8DC00V, con sede in Via Nuova Toscanella n° 235 - Napoli;
- con atto del 24/09/2013 prot. n. 6351/FESR è stata nominata quale responsabile unico del procedimento la D.S. Silvana CASERTANO;
- con deliberazione n. 6 del 13/09/2010 il Consiglio d'Istituto ha approvato l'adesione ai progetti in intestazione per la riqualificazione dell'edificio scolastico;
- con atto del 23.12.14 prot. 10020/B32 FESR ASSE II/C, è stato nominato quale progettista, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione il Funzionario Tecnico geom. Antonio Riccio;
- con delibera n° 7 del 15/01/2015 il Consiglio d'Istituto ha approvato la progettazione esecutiva come elaborata dai tecnici incaricati;
- con determina dirigenziale n. 6 del 29/01/2015 la VIII Municipalità del Comune di Napoli, Ente proprietario degli edifici, ha approvato la progettazione esecutiva come elaborata dai tecnici incaricati;
- con delibera n° 7 del 15/01/2015, il Consiglio d'Istituto, a seguito del conclusivo verbale di validazione del 05/01/2015, acquisito al protocollo della scuola in data 07/01/2015 con n. 43/B32 FESR, ha approvato la progettazione esecutiva come elaborata dai tecnici incaricati;



Unione Europea  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



P.O.R. CAMPANIA  
2007-2013

**FESR**  
Fondo Europeo Sviluppo Regionale



REGIONE CAMPANIA


Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013 – PON -FESR -2007 IT 16 I PO 004 "Ambienti per l'apprendimento". – Asse II "qualità degli ambienti scolastici" Obiettivo C "incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti".

Avviso congiunto MIUR-MATTEM prot AOODGAI/7667 del 15.06.2010 e s.m.i.

Aut. prot. AOODGAI/12721 del 18/09/2012

FESR06\_POR\_CAMPANIA-2010-..., FESR06\_POR\_CAMPANIA-2010-..., FESR06\_POR\_CAMPANIA-2010-..., FESR06\_POR\_CAMPANIA-2010-...

- a seguito dell'espletamento della gara d'appalto, mediante procedura aperta, con Determinazione del Dirigente Scolastico/RUP n° 4652/B32 del 20/05/2015. è stata approvata l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori in parola in favore dell'impresa CSD COSTRUZIONI GENERALI di Diana Michele, I.V.A. 06800261213, con sede alla Via Giuseppe Mazzini, n. 48 - 80122 Arzano (NA), con il ribasso del 15,33% sull'importo a base di gara per l'importo complessivo di €. 253.652,83 oltre I.V.A. come per legge, e compreso €. 4.595,73 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- tra questo Istituto e l'Impresa appaltatrice è stato stipulato il relativo contratto d'appalto, prot.n. 6060/B32 FESR del 29 luglio 2015 e registrato ad Aversa (CE) il 11.08.2015 al n° 1273, per un importo complessivo al netto di IVA di €. 253.652,83= e compreso €. 4.595,73 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto l'impresa ha costituito, ai sensi dell'art.113, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.163/2006 e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010, cauzione definitiva a mezzo garanzia fideiussoria assicurativa n° 2862790627120 rilasciata il 03/07/2015 da SOCIETA' CONFIDI CENTRO ITALIA;
- i lavori sono stati consegnati in data 03.08.2015 giusto Verbale di Consegna in pari data e che l'ultimazione degli stessi, in applicazione dell'art. 4 del Contratto d'appalto doveva avvenire entro 90 (centoventi) giorni naturali e consecutivi e comunque entro il 30.08.2015 come indicato nella manifestazione di interesse e nella lettera di invito ed accettato dall'impresa con propria dichiarazione autocertificata;
- i lavori sono stati prorogati di giorni quattro oltre la data del 30.11.2015 con atto del R.U.P.;
- con Determinazione Dirigenziale prot. n° 8212/b32 fesr del 30/10/2015 è stata approvata, la perizia di variante redatta dalla Direzione Lavori ai sensi dell'art. 132 D.Lgs 163/06, dell'importo complessivo netto pari ad €. 253.623,76 comprensivo degli oneri per la sicurezza con una diminuzione dell'importo contrattuale di €. 29,07;
- con addendum al contratto principale per perizia di variante prot. n° 8662/B32 FESR del 16/11/2015 e registrato ad AVERSA (CE) al n. 2146 in data 24/11/2015, relativo alla perizia predetta, è stato fissato il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al 30.11.2015;
- i lavori sono stati ultimati in data 04.12.2015, come risulta dal Certificato di Ultimazione redatto in pari data, e pertanto, entro il tempo utile contrattuale;
- in data 04.12.2015 n. CS.2015.001894 è stato consegnato il certificato del collaudo statico, per la tendo-struttura a protezione dell'ingresso principale del plesso "A" e delle pensiline a protezione degli ingressi principali del plesso "B", da parte dell'Ing. Francesco Carrino, depositato presso il Settore Provinciale di Napoli in data dal quale si rileva che "... **pertanto la costruzione è staticamente collaudabile come in effetti con il presente atto la COLLAUDA ai sensi e per gli effetti delle seguenti leggi: legge n. 64/74 art. 28 – legge n. 1086/71 art. 7 ...**";




Unione Europea  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



P.O.R. CAMPANIA  
2007-2013

**FESR**  
Fondo Europeo Sviluppo Regionale



REGIONE CAMPANIA

Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013 – PON -FESR -2007 IT 16 I PO 004 "Ambienti per l'apprendimento". – Asse II "qualità degli ambienti scolastici" Obiettivo C "incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti".

Avviso congiunto MIUR-MATTM prot AOODGAI/7667 del 15.06.2010 e s.m.i.

Aut. prot. AOODGAI/12721 del 18/09/2012

FESR 06\_POR\_CAMPANIA-2010-..., FESR06\_POR\_CAMPANIA-2010-..., FESR06\_POR\_CAMPANIA-2010-..., FESR06\_POR\_CAMPANIA-2010-...

- il Direttore dei Lavori ha redatto il Conto Finale in data 14.12.2015 per un importo complessivo netto di €. 253.568,38 comprensivi di €. 4.472,71 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso da cui, deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti di €. 252.322,90 così distinti:

certificato di anticipazione del 27/08/2015 per l'importo di €.  
25.365,28

certificato n° 1 del 07/09/2015 per l'importo di €.  
53.928,08

certificato n° 2 del 05/11/2015 per l'importo di €.  
90.974,98

certificato n° 3 del 04/12/2015 per l'importo di €.  
78.711,15

certificato n° 4 del 11/12/2015 per l'importo di €.  
3.799,12

resta un credito per l'Impresa esecutrice di €. 1.245,48 (euro milleduecentoquarantacinque/48) che è stato accettato dall'Impresa senza riserve.

- il Direttore dei Lavori, ultimate le operazioni di Collaudo, ha trasmesso, ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. 207/2010, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in parola, emesso in data 4.12.2015 e acquisito al protocollo di questo Istituto al n. 6276/B32 fesr del 4/12/2015, sottoscritto dall'appaltatore senza riserva alcuna;
- in data 06/11/2015 è stato acquisito il DURC Online prot. INAIL n. 1557725 attestante la regolarità contributiva dell'impresa CSD COSTRUZIONI GENERALI di Diana Michele

## CONSIDERATO

- che, all'esito degli atti del Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione ed effettuata la revisione contabile degli stessi, ai sensi dall'art. 234 del DPR 207/2010, occorre provvedere all'approvazione degli Atti di Contabilità Finale dei lavori in oggetto;




## VISTO ed ESAMINATO

- la documentazione tecnico-contabile finale (Stato Finale, Relazione sul conto Finale, ecc.) predisposta dalla Direzione Lavori in data 14.12.2015, firmata dall'impresa senza riserve e pervenuta all'Istituto in data 14/12/2015;
- il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto, in data 14.12.2015, con il quale si certifica che le opere suddette, eseguite dall'impresa CSD COSTRUZIONI GENERALI di Diana Michele, in base al contratto in data 6060/B32 FESR del 29 luglio 2015 e registrato ad Aversa (CE) il 11.08.2015 al n° 1273, per un importo complessivo al netto di IVA di €. 253.652,83= e compreso €. 4.595,73 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, nonché all'addendum al contratto principale prot. n° 8662/B32 FESR del 16/11/2015 e registrato ad AVERSA (CE) al n. 2146 in data 24/11/2015, sono state regolarmente eseguite, liquidando il credito dell'impresa come segue:

- Ammontare del conto finale €.  
253.568,38

- A detrarre per n. 5 acconti compreso l'anticipazione già corrisposti €.  
252.322,90

- Credito stato finale €.  
1.245,48

 <p>Unione Europea Fondo Europeo di Sviluppo Regionale</p>	 <p>P.O.R. CAMPANIA 2007-2013 <b>FESR</b> Fondo Europeo Sviluppo Regionale</p>	 <p><b>REGIONE CAMPANIA</b></p>
<p>Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013 – PON -FESR -2007 IT 16 1 PO 004 "Ambienti per l'apprendimento". – Asse II "qualità degli ambienti scolastici" Obiettivo C "incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti".</p>		
<p>Avviso congiunto MIUR-MATTM prot AOODGAI/7667 del 15.06.2010 e s.m.i.</p>		
<p>Aut. prot. AOODGAI/12721 del 18/09/2012</p>		
<p>FESR06_POR_CAMPANIA-2010-..., FESR06_POR_CAMPANIA-2010-..., FESR06_POR_CAMPANIA-2010-..., FESR06_POR_CAMPANIA-2010-...</p>		

## VISTI

- il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni;
- il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207 e successive modificazioni


## RITENUTO

meritevoli di approvazione i summenzionati elaborati relativi al conto finale ed al Certificato di Regolare Esecuzione di dover provvedere in merito

IL DIRIGENTE SCOLASTICO/R.U.P.

## DETERMINA

- a) di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
- b) di approvare lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 04.12.2015 e la relazione tecnico-contabile finale in premessa descritta, redatta dalla Direzione Lavori, pervenuta in data 14.12.2015;
- c) di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "riqualificazione - da valere sulla Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013 PON-FESR-2007 IT 16 1 PO 004 "Ambienti per l'apprendimento" - Asse II "Qualità degli ambienti scolastici" Obiettivo C "incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione della persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità di vita degli studenti". Avviso congiunto prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 – del Plesso Giovanni XXIII sito in Via Nuova Toscanella n° 235 e facente parte del I.C.S. "28° Giovanni XXIII - Aliotta", redatto dalla DD.LL. in data 14.12.2015, dal quale emerge un credito di **€. 1.245,48 oltre I.V.A. al 10% per complessivi euro 1.370,03**, da liquidarsi all'impresa CSD COSTRUZIONI GENERALI di Diana Michele, con sede in Arzano (NA) alla Via Giuseppe Mazzini, n. 48 – partita I.V.A.. 06800261213, a saldo dei lavori in oggetto;
- d) di dare atto che l'importo per lavori contrattuali eseguiti, compreso gli oneri per la sicurezza, oltre IVA come per legge, è contenuto entro il limite delle somme autorizzate;
- e) di provvedere, ai sensi dell'art. 141, co. 9, del D.Lgs. 163/2006, al pagamento della rata di saldo dell'importo €. 1.245,48 oltre IVA come per legge, **previa prestazione della garanzia fideiussoria**, prevista dall'art. 124, co. 3, del D.P.R. 207/2010 di importo pari alla rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo, con la precisazione che il pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice Civile;
- f) di dare atto che, in conseguenza dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, la polizza fideiussoria assicurativa n° 2862790627120 rilasciata il 03/07/2015 da SOCIETA'



Unione Europea  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



P.O.R. CAMPANIA  
2007-2013

**FESR**  
Fondo Europeo Sviluppo Regionale



REGIONE CAMPANIA

Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013 – PON -FESR -2007 IT 16 1 PO 004 "Ambienti per l'apprendimento". – Assc II "qualità degli ambienti scolastici" Obiettivo C "incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti".


Avviso congiunto MIUR-MATTM prot AOODGAI/7667 del 15.06.2010 e s.m.i.

Aut. prot. AOODGAI/12721 del 18/09/2012

FESR06\_POR\_CAMPANIA-2010-....., FESR06\_POR\_CAMPANIA-2010-...., FESR06\_POR\_CAMPANIA-2010-....., FESR06\_POR\_CAMPANIA-2010-...

CONFIDI CENTRO ITALIA si intende svincolata ai sensi e per gli effetti dell'art. 123, co. 1, del D.P.R. 207/2010, sotto le riserve previste dall'art.1669 del codice civile;

- g) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;
- h) di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento della sottoscrizione;
  - è pubblicata sul sito istituzionale della Scuola e sul sito istituzionale del Comune di Napoli
- i) di aver acquisito approvazione della presente determinazione dal Consiglio d'Istituto, per gli adempimenti di propria competenza, in data odierna, giusta delibera n. 25.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
prof. Silvana Casertano